

Obrazac

Pregled ugovora o javnoj nabavi sklopljenih od travnja 2016. do listopada 2016.

Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj (POZ.)	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Predmet ugovora	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora Kn (bez PDV)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora Kn (bez PDV)
--------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------------	---	--	---	---	--

1.	09/15 2015/S 003- 0027709	Otvoreni postupak javne nabave	Izrada projektne dokumentacije, idejnog, glavnog, izvedbenog, geodetskog i geomehaničkog elaborata za izgradnju Zavičajne kuće zvončara	30.07.2015.	548.600,00	Tijekom 2015/2016	CAPITAL ING. doo, ZAGREB, KSAVERSKA CESTA 6,	U tijeku	U tijeku
2.	10/15 2015/S 003- 0036141	Otvoreni postupak javne nabave	Rekonstrukcija građevine komunalne infrastrukture – dijela puta u Blažićima	16.11.2015.	768.892,43	Tijekom 2015.	GORAN GRADITELJSTVO doo, Sajmišna 31, DELNICE	22.04.2016.	767.834,82
			DODATAK I. br. 03/16 -Rekonstrukcija građevine komunalne infrastrukture – dijela puta u Blažićima	07.01.2016.		Došlo do prekida radova zbog toga što se niveleta ceste spušta pa je potrebno srušiti ogradni zid okućnice stambenih zgrada, glede čega se moralo pristupiti korekciji projektnog	GORAN GRADITELJSTVO doo, Sajmišna 31, DELNICE		

						<p>rješenja.</p> <p>Zbog izrade novog projektnog rješenja, izvođaču je produžen rok dovršetka radova do 23.03.2016. godine.</p>		
			<p>DODATAK II. br. 32/16 -Rekonstrukcija građevine komunalne infrastrukture – dijela puta u Blažićima</p>	<p>21.03.2016.</p>		<p>Došlo do prekida radova zbog 20 kišnih dana, kašnjenje izmještanja postojećih instalacija HEP-a i HT-a od strane distributera, a da bi se mogla izvesti projektirana oborinska kanalizacija i vodovod, morala se izmjestiti postojeća vodovodna instalacija</p>	<p>GORAN GRADITELJSTVO doo, Sajmišna 31, DELNICE</p>	

						do obiteljskih kuća na adresi Blažići 26. i 27. Zbog toga je izvođaču produžen rok dovršetka radova do 22.04.2016. godine.			
3.	12/15 2016/S 003- 0009033	Otvoreni postupak javne nabave	Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Viškovo	21.04.2016.	977.175,68	120 radnih dana od dana uvođenja Izvoditelja u posao	GORAN GRADITELJSTVO doo, Sajmišna 31, DELNICE	U tijeku	U tijeku
			Dodatak I. Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Viškovo	25.05.2016.	-uvadanje novog podizvoditelja		GORAN GRADITELJSTVO doo, Sajmišna 31, DELNICE	U tijeku	U tijeku
4.	04/16 2016/S 003- 0020431	Otvoreni postupak javne nabave	Izgradnja izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera interpretacijskog centra Ronjgi	16.08.2016.	744.419,00	150 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvoditelja u posao	AGA d.o.o. ARHITEKTONSKO- GRAĐEVINSKI ATELJE, Rijeka, Ive Marinkovića 14	U tijeku	U tijeku

**Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma
od travnja 2016. do listopada 2016.godine**

	Redni broj	Eviden.br oj nabave	Vrsta provedenog postupka	Predmet	Datum sklapanja OS-a/ ugovora	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora: kn bez PDV-a	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Datum konačnog izvršenja OS- a/ ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-/ ugovora: kn bez PDV-a
Okvirni sporazum (OS)	1.	08/15 2015/S 003- 0018395	Otvoreni	Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Viškovo	27.04.2015.	701.056,76	2 godine	HEP-OPSKRBA DOO, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	2 godine od sklapanja	U tijeku
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	1.1.				29.04.2015.	350.528,37	Do 01.05.2016.	HEP-OPSKRBA DOO, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	01.05. 2016.	291.205,38
	1.2.				21.04.2016.	350.528,38	Do 01.05.2017.	HEP-OPSKRBA DOO, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	U tijeku	U tijeku